

Pindamonhangaba, 15 de outubro 2014

**RVDP/Of 177/14**

Ref. Resposta ao Of. Nº 839/14 DL

Senhor Presidente:

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
0000002831 - 2014 15/10/2014 4:11:26 PM  
Interessado (a): JOSÉ CARLOS GOMES  
Assunto: Resposta ao Requerimento



Em atenção ao ofício em epígrafe, e requerimento 2044/14 de autoria do nobre vereador José Carlos Gomes, solicitando **informações sobre cronograma das obras e a previsão de entrega das obras do Shangrilá e Goiabal**, cumpre-nos informar que a referida obra é acompanhada e fiscalizada pelo REV – Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste da Sabesp, a qual informa:

O sistema de esgotamento sanitário dos bairros Shangrilá e Goiabal está com as redes coletoras, coletores tronco, estação elevatória e linha de recalque concluídos em quase toda a sua totalidade, conforme projeto licitado.

O projeto de esgotamento foi projetado para passagem em uma faixa de servidão, onde o proprietário se recusa a permitir a execução dos serviços, mesmo com a Imissão de Posse por parte da Sabesp, motivo pelo qual o processo foi encaminhado para o CJE (Departamento Extra Judicial da Sabesp) para providências e definições.

Diante do exposto, conclui que antes da definição da liberação da faixa de servidão, não será possível concluir os serviços, motivo pelo qual o contrato está suspenso por 120 dias, a partir de 06/10/2014.

No ensejo, reiteramos a V. S<sup>a</sup>. os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



**Adm. JOSÉ FONSECA MARCONDES JUNIOR**  
Gerente de Divisão – RVDP  
Matrícula nº 36476.6

Exm<sup>o</sup>. Sr.  
**VEREADOR RICARDO PIORINO**  
D.D. Presidente da Câmara de Vereadores  
**N E S T A**

Protocolo sisdoc RVDP 176/14

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba  
Encaminhar documento para Sessão  
do dia 20/10/14  
  
Diretor de Administração