

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2016

RVDP/Of. 178/16

Ref. Ofício 475/16 DL

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício em epígrafe, que encaminha requerimentos nº 1800/16 de autoria do Vereador Felipe César e subscrito pelo Vereador José Carlos Gomes - Cal solicitando informações de quando irão reiniciar e cronograma das obras da rede de esgoto do Bairro Bomsucesso, Queiroz e Kanegae, cumpre-nos informar que a área técnica elaborou o relatório nº 04, cópia anexa com as informações sobre andamento das obras.

No ensejo apresentamos nossos protestos de consideração.

Atenciosamente,



Adm. JOSÉ FONSECA MARCONDES JUNIOR
Gerente de Divisão - RVDP
Matrícula nº 36476.6

Exmº. Sr.
VEREADOR FELIPE CÉSAR
D.D. Presidente da Câmara de Vereadores
N E S T A

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000002475 - 2016 09/12/2016 9:49:18 AM
Interessado (a): FELIPE CESAR
Assunto: Resposta ao Requerimento



Prot. Sisdoc nº 76601/16



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SETOR TÉCNICO DE OPERAÇÃO DE PINDAMONHANGABA – RVDP2
Rua Cap Alfredo César, nº 200, Vila Nair, CEP: 12400-150.
Telefone: (12) 36444299 Fac-símile: (12) 36444277
www.sabesp.com.br

RELATORIO TÉCNICO – RVDP.2 Nº 4

Ref. Acompanhamento das obras do SES no Bairro Bom Sucesso e adjacências.

O Sistema de Esgotamento Sanitário para atendimento ao bairro Bom Sucesso e adjacências, foram elaborados pela Sabesp e consiste em:


1. Extensão de 10.760 metros de Rede coletora de esgotos.
2. 01 unidade de Estação Elevatória de Esgotos
3. Extensão de 269 metros de Linha Recalque.
4. 01 unidade de Estação de Tratamento de Esgotos (compacta),
5. 598 unidades de Ligações domiciliares de esgoto.

As obras do Sistema de Esgotamento Sanitários estão sendo realizadas em parceria com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, onde a mesma é responsável pela sinalização do local, escavação, assentamento da tubulação, execução de poços de visita, reaterro e pavimentação asfáltica, e a Sabesp é responsável com o fornecimento dos materiais hidráulicos, fornecimento de Estação Elevatória e Estação de Tratamento de Esgotos e o acompanhamento dos serviços.

Os serviços deram início em agosto de 2016 pela Rodovia Caio Gomes Figueiredo com assentamento, até esta data, de 414 metros de coletor de esgotos, 130 metros de rede coletora de esgotos auxiliar e 8 poços de visitas.

Segue anexo relatório fotográfico, lay out do projeto hidráulico e cronograma de obra.

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2016



Alberto J. S. Marcondes
Eng. RVDP 2
Mat. 28471.1

ARQUIVO FOTOGRÁFICO SES Bom Sucesso



Detalhe do local inicio das obras



Detalhe da construção do PV (poço de visita)

ARQUIVO FOTOGRÁFICO



Detalhe do assentamento e escoramento do local



Detalhe do acabamento do PV

ARQUIVO FOTOGRÁFICO



Detalhe de PV acabado



Detalhe da sinalização