



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2017.

Ofício n.º 20/2017 – GAB


Prezado Presidente

Em atenção ao requerimento nº 1868/2016, do vereador Osvaldo Macedo Negrão, informamos através do memorando nº 401/16-SEO, que segue anexo, planilha com custos de cada UPA.

Salientamos que a administração encontra-se empenhada em resolver todas as pendências no menor tempo possível.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
0000000084 - 2017 13/01/2017 3:31:31 PM
Interessado (a): PRESIDENCIA VER. MAGRÃO
Assunto: Resposta ao Requerimento



Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Carlos Eduardo de Moura
Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba
N e s t a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 - CEP 12420-010 - Pindamonhangaba - SP.
Fone(12) 3644.5826/5827/5828 Fax: (12) 3644-5807 Site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br
E-mail: gabinete@pindamonhangaba.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
SEO – Secretaria de Obras e Serviços

MEMO nº 401/16-SEO

Pindamonhangaba, 27 de dezembro de 2016.

À

Sra. Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

C/C

Ao

Gabinete do Prefeito

Ref.: Memo nº 1252/2016
Solicita informações – Requerimento nº 1868/2016

Em resposta ao solicitado, informamos:


UPA	Proposta*	Valor de convênio (R\$)	Valor contratado (R\$)	Execução (%)	Saldo contratual**
Araretama	12399130000113006/2013	2.200.000,00	3.346.391,94	94,23	220.000,00
Cidade Nova	12399130000113007/2013	2.200.000,00	2.856.250,08	95,53	220.000,00
Moreira César	12399130000113008/2013	2.200.000,00	3.268.236,38	Concluída	220.000,00

*Número do convênio junto ao Ministério da Saúde

** Valor correspondente à parcela final repassada pelo Ministério da Saúde

Informamos ainda que serão necessárias as contratações para fornecimento e instalação de gases medicinais, sistema de ar condicionado, plataforma de acesso ao pavimento superior para as três unidades e de pavimentação externa para as unidades Cidade Nova e Moreira César e de muro de arrimo para a unidade Cidade Nova. Tais serviços ainda não foram cotados.

Atenciosamente,


José Antonio Rodrigues Alves
Secretário de Obras e Serviços

